

# CERCA

 TRATERRA

FICO - FERROVIA

SUPRESSÃO E CERCA

CLIENTE: Valec

APONTADOR: ELTON J LACERDA

Início 07:00 as 17:00

DATA: 11/09/2023

=====

- ATIVIDADES REALIZADAS

- DO ( KM 92+800) AO ( 92+150)

=====

 INICIO DAS ATIVIDADES.

- SAÍDA DE CAMPOS VERDES: 5:30

- CAFÉ DA MANHÃ ST TEREZINHA: 6:00

AS 6:20

- SAÍDA PARA FRENTE DE SERVIÇO: 6:20

- CHEGADA A FRENTE DE SERVIÇO: 6:55

- DSS 7:00

- AS: 7:30

- INICIO DAS ATIVIDADES: 07:40

- SAÍDA PRO ALMOÇO: 11:30

- CHEGADA PRO ALMOÇO: 12:30

- RETORNO DO ALMOÇO: 13:30

- CHEGADA EM CAMPO: 14:20

- FIM DO ESPEDIENTE: 17:00

 EQUIPE TRATERRA\*

02. ENC.OBRAS

## 20.CERQUEIRO

01. APONTADOR

03. MOTORISTA DE ÔNIBUS

04. OP DE EQUIPAMENTOS II

01. TÉCNICO. DE SEGURANÇA.

01. VIGIA.

01. TOPÓGRAFO.

02. AUX DE TOPOGRAFIA

01. SERVENTE DE OBRA.

### MÃO DE OBRA INDIRETA.

01. TÉCNICO DE SEGURANÇA.

01. COLABORADOR MCA.

01. ENG.DE SEGURANÇA.

### INSTALAÇÃO DE CERCA E SUPRESSÃO.

### CERCA PRONTA:

100 MT KM 92+800 AO 92+700 L-D

### PERFURAÇÃO MECANIZADA.

60 FUROS KM 92+600 AO 92+400 L-D

### MOURÃO APLICADO E ALINHADO.

07 KM 92+800 AO 92+ 400

### PERFURAÇÃO MANUAL:

10 L-D KM 92+600 AO KM 92+400

▶ ESTACAS INSTALADA E ALINHADA.

80 KM 92+600 AO KM 92+200.

▶ TRAVESSAS APLICADAS E ALINHADAS.

06 KM 92+800 AO 92+400

▶ ARAME PASSADO E TENSIONADO.

100 MT KM 92+800 AO 92+700 L-D

▶ ESTACAS SO APLICADAS: NÃO

▶ ESTACAS SO ESPALHADAS: NÃO

▶ ACEIRO ABERTO: NÃO

▶ REMOÇÃO DE CERCA. NÃO

▶ COCHETES FEITOS. NÃO

▶ ESTACAS CONCRETADAS. NÃO

▶ EQUIPAMENTOS:

LO-132

LO-155

LO-158

LO-157

 EQUIPAMENTOS USADOS.

RE-008. EM MANUTENÇÃO.

LO-158 APOIO A EQUIPE DE CERCAMENTO

LO-155 CAMINHONETE DE APOIO.

LO-157 DANDO APOIO A EQUIPE DE CERCAMENTO.

LO-156 MOLHANDO PONTO DE APOIO TENDA.

● OBS: HOJE TIVEMOS UM DSS COM A SRA. LORRAYNE E A SRA. TAMIRES TRAZENDO O TEMA SETEMBRO AMARELO.

● OBS: RE-008 AGUARDANDO MANUTENÇÃO DO PNEU FURADO DAS 08:00

● OBS: HOJE TIVEMOS A PRESENÇA DO ENG. DE SEGURANÇA ANTÔNIO NO KM 92+800.

● OBS: HOJE APÓS ALMOÇO A EQUIPE DE CERCAMENTO NÃO REALIZOU MAS ATIVIDADES DEVIDO AO SR. NELIO EMBARGA AS MOVIMENTAÇÃO DE MAQUINARIOS ENFRETE A CASA DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA NO KM 93+300 ONDE ESTAVAMOS TRABALHANDO POR TA FAZENDO MUITA POEIRA PARA O PROPRIETÁRIO, FICAMOS AGUARDANDO O CAMINHÃO PIPA CHEGAR PARA MOLHAR ENFRETE A SEDE DO PROPRIETÁRIO PARA PIDERMOS TRASITAR POR LÁ.

● OBS: CAMINHÃO CHEGOU PARA MOLHAR ENFRENTEN A SEDE AS 16:00 ATE AS 17:00

● OBS: LOTES DE ESTACAS E MOUROES QUE FORAM UTILIZADOS HOJE.

ESTACAS LOTE. 23/08/23 KM 92+750 AO 92+600

MOURÃO. 23/08/23

 EQUIPE DE HOJE.

## 02. ENC OBRA

## 01. APONTADOR.

01. TÉCNICO DE SEGURANÇA.

23. CERQUEIRO.

## 04. OPERADOR II

## 02. MOTORISTA DE ÔNIBUS.

## 01. TOPÓGRAFO.

## 02. AUX DE TOPOGRAFIA.

01. VIGIA.

01. SERVENTE DE OBRA.

-----//-----

## **SUPRESSÃO VEGETAL**

FICO - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO

Encarregados: Dercilei

Apontador: lucas barros

Escopo Principal: SUPRESSÃO VEGETAL

\*Escopo sendo executado: Supressão da Área Vegetal

CLIENTE: VALE

GERENCIADORA: MCA

EMPRESA : TRATERRA

\*DATA 11/09/2023

Saída de campos verdes 5:30

Café da manhã 6:00 a 6:20 (santa Teresinha)

DSS: 07:13 a 07:26 (Setembro Amarelo Suicídio)

Início período matutino: 07:52

Almoço: 11:35 a 12:46

Início período vespertino: 13:34

Final de expediente: 17:00

\*Atividade realizada na Supressão e Romaneio

Romaneio sendo efetuado do KM 100+100 ao KM 99+800 sentido decrescente.

Instalação de Nova Barraca de Supressão no KM 79+780.

Derrubada de Árvores com Escavadeira hidráulica Totalizando 01.

Supressão Realizada pelo trator , TE-063, TE -06 KM 93+600 ao 93+260 Totalizando 9.500m².

Supressão Realizada pelo Trator, TE-066 no KM 80+000 ao KM 79+900 Totalizando 4.200m².

EQUIPE\*TRATERRA

Mão de obra direta:

01 Encarregado

01 Cerqueiro

02 técnico de segurança

01 apontador

01 motorista

01 identificador florestal

01 Op de pá carregadeira

02 Sinalizador

03 Op de motosserra

01 Op de Escavadeira hidráulica

03 Op de Trator esteira

01 Motorista de Combói

01 Lubrificante

01 Op Motoniveladora

01 Oficial Obras

01 Servente

01 Motorista de Munk

“Total de 23 colaboradores”

\*Mão de obra indireta;

03 Biólogos (econservation)

01 Médico Veterinário (econservation)

06 fiscal MCA

“Total de 10 colaboradores”

\*Equipamentos em Serviço;

01 Caminhonete LO-154

01 Caminhonete LO-164

01 Caminhonete LO – 165

01 Pa carregadeira PM-022

03 motosserra

01 Escavadeira Hidráulica LO-166

01 Trator de esteira TE – 063

01 Trator de esteira TE – 066

01 Trator de esteira TE - 067

01 Motoniveladora MN-011

01 Caminhão Comboio CL-013

01 Caminhão Munck LO-153

\*Observação:

Início das atividades no Km 80+000 (horário 14:16).

Trator TE -066 foi transportado pelo caminhão prancha da GSA, para o KM 80+000.